

【下田地区一覧】

新市建設計画登載事業一覧表 H29.3.31現在

資料No. 2 - 1

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成28年度 決算見込額	平成29年度予算額 ※()書きは 平成28年度繰越額	備考 平成29年度事業内容 (平成29.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
8	森町院内線道路整備事業	国道289号と県道森町鹿峠線を結び、国道289号を補完する幹線道路 L=1,750m W=7m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	21	30	実施中	252,389	15,251	0 (22,756)	【H28繰越】道路改良工事 200m (進捗率88.1%)
11	市道飯田原二日町線歩道設置事業	L=1,100m W=3m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	24	27	完了	226,546			
17	大浦線道路整備事業	L=393m W=13m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	20	完了	106,311			
18	鹿峠村上線道路整備事業	L=385m W=5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	21	完了	91,615			
19	福岡島潟川原線道路整備事業	L=360m W=5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	20	完了	38,306			
20	栄スマートインターチェンジ整備事業	栄パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置するための取り付け道路の新設、高速道路区域内の整備	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	20	25	完了	544,370			
24	特定環境保全公共下水道整備事業(下田地区)	下田地区の特定環境保全公共下水道整備計画面積 A=378ha(事業計画 A=373ha)計画処理人口 7,810人(事業計画 7,830人)	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	上下水道の整備	17	未定	実施中	4,500,335	44,191	73,230 (3,741)	【H29】汚水面整備工事 L=132m、県工事負担金ほか【H28繰越】県工事負担金 (進捗率81.9%)
28	防災無線システム整備事業	親局設備1式 遠隔制御設備1式 中継所1式 屋外拡声子局 180局 戸別受信機 400台	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	情報通信基盤等の整備	17	17	完了	457,800			
29	情報通信基盤等整備事業(超高速インターネット回線整備事業)	超高速インターネット使用のための光ファイバー網整備	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	情報通信基盤等の整備	20	20	完了	75,381			
30	ごみ焼却処理施設建設事業	敷地面積 A=24,000㎡ ごみ焼却処理施設160t/日 リサイクルセンター11t/5h	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	26	完了	10,078,173			
31	し尿処理施設建設事業	敷地面積 A=16,143㎡ し尿処理施設136kl/日	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	23	完了	2,744,816			
32	斎場建設事業	敷地面積 A=16,900㎡ 新斎場建設事業 火葬炉 N=5基	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	斎場の整備	17	21	完了	1,529,769			
39	大浦・原・笹岡統合保育所建設事業(下田地区)	敷地面積 A=8,014㎡ 建築延床面積 A=1,450㎡ 定員120名	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	17	18	完了	455,306			
41	子育て拠点施設建設事業	栄庁舎内 延床面積 A=365㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	20	21	完了	35,456			
44	障がい者拠点施設建設事業	敷地面積 A=6,300㎡ 精神障がい者施設 A=1,000㎡ 知的及び身体障がい者施設 A=1,530㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	22	23	完了	798,807			
45	身体障害者小規模通所授産施設建設事業(下田地区)	法人の施設建設への補助事業 建築延床面積 A=421㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	19	19	完了	8,187			
46	基盤整備促進事業(大浦地区)	排水路整備 L=2,760m	時代の変化…農業を確立するまちづくり	農業の振興	生産基盤の整備	17	17	完了	5,911			
47	新農業水利システム保全対策事業(笹岡地区)	水管橋 400mm L=23m 取付水路一式他	時代の変化…農業を確立するまちづくり	農業の振興	生産基盤の整備	18	20	完了	15,000			
48	新山村振興等農林漁業特別対策事業(下田地区)	集落道整備 L=536m W=5m	時代の変化…農業を確立するまちづくり	農業の振興	生産基盤の整備	17	17	完了	43,700			
51	農業集落排水事業(中谷地区)	処理面積 A=54ha 処理人口 800人	時代の変化…農業を確立するまちづくり	農業の振興	環境に調和した農業、農村の振興	17	19	完了	1,150,373			

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成28年度 決算見込額	平成29年度予算額 ※()書きは 平成28年度繰越額	備考 平成29年度事業内容 (平成29.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
52	農業集落排水事業(葎谷地区)	処理面積 A=4.7ha 処理人口 100人	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	農業の振興	環境に調和した 農業、農村の振興	18	21	完了	157,125			
53	農業集落排水事業(牛野尾地区)	処理面積 A=8ha 処理人口 120人	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	農業の振興	環境に調和した 農業、農村の振興	-	-	未着手	-	-	-	-
55	森林管理道塩野淵線開設事業	林道整備 L=3,220m W=4m	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	林業の振興	森林資源の保 全・活用	17	19	完了	240,137			
56	粟ヶ岳登山道アクセス道路	L=1,000m(橋梁L=30m含む) W=5m 駐車場遺跡広場等	次世代の主力 …産業を創出 するまちづくり	観光の振興	観光資源の開 発	19	27	完了	152,085			
57	白鳥の郷公苑整備	駐車場A=7,000㎡ 白鳥観察棟A=100㎡	次世代の主力 …産業を創出 するまちづくり	観光の振興	観光資源の開 発	24	25	完了	81,423			
58	守門岳登山道整備	伐開L=5,300m	次世代の主力 …産業を創出 するまちづくり	観光の振興	観光資源の開 発	20	21	完了	80,212			
59	吉ヶ平周辺整備事業(下田地域歴史街道整備)	吉ヶ平周辺整備A=60,000㎡	次世代の主力 …産業を創出 するまちづくり	観光の振興	観光資源の開 発	20	27	完了	118,952			
60	林道濁沢名下線開設事業	林道整備L=2,500m W=4m	次世代の主力 …産業を創出 するまちづくり	観光の振興	観光資源の開 発	20	31	実施中	430,000	25,639	66,000 (51,360)	【H29】林道開設工事 L=221m 【H28繰越】林道開設工事 L=521m (進捗率72.9%)
61	交流拠点施設整備検討事業[下田地域]	道の駅「漢学の里」を核とした交流拠点施設の整備	次世代の主力 …産業を創出 するまちづくり	観光の振興	観光資源の開 発	22	24	完了	255,982			
71	公民館改築事業(下田地区)	建築延床面積 A=832㎡ 講堂、図書館、調理実習室、学習室、会議室	豊かな心を育 み…実現する まちづくり	生涯学習・ス ポーツの推進	生涯学習の充 実	18	19	完了	246,337			
合 計									24,920,804	85,081	139,230 (77,857)	