

【三条地区一覽】

新市建設計画登載事業一覽表 H29.3.31現在

資料No. 2-4

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成28年度 決算見込額	平成29年度予算額 ※()書きは 平成28年度繰越額	備考 平成29年度事業内容 (平成29.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
1	都市計画道路新保裏館線道路整備事業	国道403号バイパスと西大崎西本成寺線を結ぶ都市計画道路 L=1,470m W=18~30m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	27	完了	7,966,967			
2	都市計画道路島田線道路整備事業	三条地域の南北市街地を結ぶ都市計画道路 L=605m W=16m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	21	完了	552,573			
3	都市計画道路田島曲淵線道路整備事業	県道三条下田線と西大崎西本成寺線を結ぶ都市計画道路 L=350m(全体L=880m) W=16m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	21	23	完了	335,899			
5	下谷地柳場新田線道路整備事業	国道403号と県道新潟小須戸三条線を結ぶ幹線道路 L=716(全体1,400m) W=10m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	25	完了	234,477			
6	金子吉田線道路整備事業	県道大面保内線と県道長岡見附三条線を結ぶ幹線道路 L=1,200m W=11m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	21	完了	431,149			
10	市道興野新光線歩道設置事業	L=220m W=9.5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	22	26	完了	136,388			
20	栄スマートインターチェンジ整備事業	栄パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置するための取り付け道路の新設、高速道路区域内の整備	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	20	25	完了	544,370			
22	公共下水道整備事業(三条地区)	三条地区の公共下水道整備 計画面積A=1,776ha(事業計画 A=290ha) 計画処理人口 77,800人(事業計画 19,000人)	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	上下水道の整備	17	未定	実施中	4,946,459	363,858	575,378 (183,343)	【H29】雨水幹線整備工事L=99m、長寿命化工事1式 【H28繰越】雨水幹線工事L=96m (進捗率95.3%)
25	一ノ木戸小学校跡地利用内水対策事業	調整池設置 2,500㎡ 防災広場整備 A=12,000㎡	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	公園の整備と緑化の推進	24	27	完了	566,068	1,128		
26	条南小学校跡地利用内水対策事業	調整池設置 2,800㎡ 防災広場整備 A=12,000㎡	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	公園の整備と緑化の推進	25	27	完了	649,170	1,454		
27	第一中学校跡地利用内水対策事業	調整池設置 1,700㎡ 防災広場整備 A=5,000㎡	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	公園の整備と緑化の推進	25	27	完了	401,310	1,331		
28	防災無線システム整備事業	親局設備1式 遠隔制御設備1式 中継所1式 屋外拡声子局 180局 戸別受信機 400台	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	情報通信基盤等の整備	17	17	完了	457,800			
30	ごみ焼却処理施設建設事業	敷地面積 A=24,000㎡ ごみ焼却処理施設160t/日 リサイクルセンター11t/5h	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	26	完了	10,078,173			
31	し尿処理施設建設事業	敷地面積 A=16,143㎡ し尿処理施設136kl/日	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	23	完了	2,744,816			
32	斎場建設事業	敷地面積 A=16,900㎡ 新斎場建設事業 火葬炉 N=5基	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	斎場の整備	17	21	完了	1,529,769			
33	須頃郷地区排水対策事業	調整池設置 1式 排水路改良工事 L=210m	快適な生活を実現するまちづくり	生活の安全確保	防災体制の充実	24	29	実施中	949,831	38,866	120,000 (61,133)	【H29】バイパス管 L=100m 【H28繰越】バイパス管 L=100m (進捗率81.2%)
34	間野川排水路事業	調整池設置 1,400㎡	快適な生活を実現するまちづくり	生活の安全確保	防災体制の充実	26	26	完了	134,370			
35	西大崎地内排水ポンプ整備事業	仮設ポンプ場整備 排水量 77m3/min	快適な生活を実現するまちづくり	生活の安全確保	防災体制の充実	25	27	完了	297,873			
40	月岡保育所子育て支援センター建設事業(三条地区)	月岡保育所併設の子育て支援センター建設 木造平屋建、延床面積A=172㎡(遊戯室、相談室、一時保育室、事務室等)	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	20	21	完了	52,909			
41	子育て拠点施設建設事業	栄庁舎内 延床面積 A=365㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	20	21	完了	35,456			

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成28年度 決算見込額	平成29年度予算額 ※()書きは 平成28年度繰越額	備考 平成29年度事業内容 (平成29.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
42	保内保育所子育て支援センター整備事業	敷地面積 A=849㎡ 延床面積 A=170㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	20	21	完了	76,875			
43	須頃・大島統合保育所建設事業	敷地面積 A=4,277.56㎡、延床面積 A=1,316.70㎡ 鉄筋コンクリート造2階建 定員:130名	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	25	27	完了	681,900			
44	障がい者拠点施設建設事業	敷地面積 A=6,300㎡ 精神障がい者施設 A=1,000㎡ 知的及び身体障がい者施設 A=1,530㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	22	23	完了	798,807			
49	農業集落排水事業(下保内地区)	処理面積 A=49ha 処理人口 1,080人	時代の変化…農業を確立するまちづくり	農業の振興	環境に調和した農業、農村の振興	18	23	完了	1,534,456			
54	森林管理道布施谷線舗装事業	林道舗装 L=1,355m W=4m	時代の変化…農業を確立するまちづくり	林業の振興	森林資源の保全・活用	17	21	完了	20,043			
62	交流拠点施設整備検討事業〔保内地域〕	交流拠点施設の整備	次世代の主力…産業を創出するまちづくり	観光の振興	観光資源の開発	22	27	完了	1,446,653			
63	交流拠点施設整備検討事業〔競馬場跡地〕	交流拠点施設の整備	次世代の主力…産業を創出するまちづくり	観光の振興	観光資源の開発	22	25	完了	226,648			
64	上林小学校校舎増築事業	増築面積 A=708㎡	豊かな心を育み…実現するまちづくり	教育環境の充実	義務教育の充実	17	19	完了	253,731			
66	第一中学校区小中一体校整備事業	3小学校(四日町小、条南小、南小)を統合し、第一中学校移転とともに小中一体型の学校施設を整備	豊かな心を育み…実現するまちづくり	教育環境の充実	義務教育の充実	21	27	完了	8,629,538			
67	第二中学校区小中一体校整備事業	一ノ木戸小学校を、第二中学校隣接地に移転改築し、小中一体型の学校施設を整備	豊かな心を育み…実現するまちづくり	教育環境の充実	義務教育の充実	21	24	完了	3,531,671			
68	裏館小学校改築事業(体育館棟)	耐震診断の結果による、裏館小学校の改築とともに体育館棟を整備	豊かな心を育み…実現するまちづくり	教育環境の充実	義務教育の充実	24	25	完了	1,319,393			
69	大崎中学校区小中一体校(大崎中学校改築)事業	耐震診断により補強困難とされた大崎中学校を大崎小学校隣地に移転改築することで、小中一体校を建設	豊かな心を育み…実現するまちづくり	教育環境の充実	義務教育の充実	26	30	実施中	6,007,403	1,250,317	3,138,721 (862,534)	【H29・H28繰越】校舎棟・体育館棟建設工事、グラウンド・外構・調整池工事、既存大崎小学校改修工事ほか(進捗率30%)
70	第二中学校区公民館建設事業(三条地区)	敷地面積 A=2,025㎡ 建築延床面積 A=550㎡	豊かな心を育み…実現するまちづくり	生涯学習・スポーツの推進	生涯学習の充実	20	21	完了	446,311			
74	井栗小学校児童クラブ施設整備	敷地面積 A=2,397.23㎡ 建物延床面積 A=320.90㎡(児童クラブ棟: A=285.37㎡、渡り廊下:A=35.53㎡) 構造 児童クラブ棟:木造平屋建、渡り廊下:鉄骨造平屋建	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	25	27	完了	218,355			
合 計									58,237,611	1,656,954	3,834,099 (1,107,010)	

【栄地区一覽】

新市建設計画登載事業一覽表 H29.3.31現在

資料No. 2-4

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成28年度 決算見込額	平成29年度予算額 ※()書きは 平成28年度繰越額	備考 平成29年度事業内容 (平成29.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
4	都市計画道路半ノ木一ツ屋敷線道路整備事業	国道8号から川通工業団地にアクセスする都市計画道路 L=1,400m W=17m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	23	完了	1,492,486			
7	矢田中曽根新田線道路整備事業	県道大面保内線から県道長岡見附三条線、国道8号、国道403号を経て西蒲原郡方面にアクセスする幹線道路 L=1,135m W=12.5m JR交差1ヶ所	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	29	実施中	934,755	46,152	287,850 (28,210)	【H29】踏切改良、舗装工事 589m 【H28繰越】舗装工事 314m (進捗率63.0%)
9	岡野新田1号線整備事業	栄スマートインターチェンジの供用によるアクセス道路の整備 L=1,230m W=6m(10m)	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	22	29	実施中	679,874	222,919	0 (18,872)	【H28繰越】道路改良、仮橋撤去工事 220m (進捗率98.0%)
12	吉野屋1号線・旭隧道整備事業	L=144.4m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	24	完了	128,591			
13	貝喰新田1号線道路整備事業	L=650m W=10.5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	22	完了	96,302			
14	今井6号線道路整備事業	L=520m W=10.5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	24	完了	109,826			
15	鬼木新田5号道路整備事業	L=424m W=5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	21	完了	34,215			
16	福島新田甲13号線道路整備事業	L=215m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	20	23	完了	180,715			
20	栄スマートインターチェンジ整備事業	栄パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置するための取り付け道路の新設、高速道路区域内の整備	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	20	25	完了	544,370			
21	水道配水管布設事業(栄地区)	三条地域水道用水供給企業団からの取水と幹線配水管網整備 350DCIP L=4,600m 150DCIP L=315m他	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	上下水道の整備	17	21	完了	529,585			
23	特定環境保全公共下水道整備事業(栄地区)	栄地区の特定環境保全公共下水道整備 計画面積 A=322ha(事業計画 A=201ha) 計画処理人口 4,380人(事業計画 2,870人)	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	上下水道の整備	17	未定	実施中	2,588,561	20,760	20,628 (0)	【H29】汚水全体計画業務 1式 (進捗率93.9%)
28	防災無線システム整備事業	親局設備1式 遠隔制御設備1式 中継所1式 屋外拡声子局 180局 戸別受信機 400台	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	情報通信基盤等の整備	17	17	完了	457,800			
30	ごみ焼却処理施設建設事業	敷地面積 A=24,000㎡ ごみ焼却処理施設160t/日 リサイクルセンター11t/5h	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	26	完了	10,078,173			
31	し尿処理施設建設事業	敷地面積 A=16,143㎡ し尿処理施設136kl/日	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	23	完了	2,744,816			
32	斎場建設事業	敷地面積 A=16,900㎡ 新斎場建設事業 火葬炉 N=5基	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	斎場の整備	17	21	完了	1,529,769			
36	特別養護老人ホーム施設整備事業(栄地区)	法人による施設増築への補助事業 ユニットケア型特別養護老人ホームの増築 増築面積 A=1,108.54㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	高齢者福祉の充実	19	20	完了	70,308			
37	中央保育所・児童館建設事業(栄地区)	敷地面積 A=8,000㎡ 建築延床面積 A=1,500㎡ 定員150名	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	21	22	完了	638,567			
38	北保育所・児童館建設事業(栄地区)	敷地面積 A=3,828.46㎡ 建築延床面積 A=1,124.99㎡ 定員80名	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	22	26	完了	411,848			
41	子育て拠点施設建設事業	栄庁舎内 延床面積 A=365㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	20	21	完了	35,456			
44	障がい者拠点施設建設事業	敷地面積 A=6,300㎡ 精神障がい者施設 A=1,000㎡ 知的及び身体障がい者施設 A=1,530㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	22	23	完了	798,807			

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成28年度 決算見込額	平成29年度予算額 ※()書きは 平成28年度繰越額	備考 平成29年度事業内容 (平成29.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
50	農業集落排水事業(川通地区)	処理面積 A=74ha 処理人口 1,520人	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	農業の振興	環境に調和した 農業、農村の振興	17	18	完了	561,630			
65	栄中学校校舎大規模改修事業	防水・外壁及び暖房設備改修他	豊かな心を育み… 実現する まちづくり	教育環境の 充実	義務教育の充 実	17	20	完了	267,434			
72	総合体育館建設事業(栄地区)	建築延床面積 A=3,900㎡程度	豊かな心を育み… 実現する まちづくり	生涯学習・ス ポーツの推進	生涯スポーツ の推進	18	22	完了	1,146,655			
73	地域間交流施設(しらさぎ荘)建設事業(栄地区)	敷地面積 A=4,000㎡ 建築延床面積 A=1,229㎡	豊かな心を育み… 実現する まちづくり	交流事業の 推進	地域間交流の 推進	17	19	完了	447,528			
合 計									26,508,071	289,831	308,478 (47,082)	