

【下田地区一覧】

新市建設計画掲載事業一覧表 H30.3.31現在

資料No. 2-1

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成29年度 決算見込額	平成30年度予算額 ※()書きは 平成29年度繰越額	備考 平成30年度事業内容 (平成30.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
8	森町院内線道路整備事業	国道289号と県道森町鹿峠線を結び、国道289号を補完する幹線道路 L=1,750m W=7m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	21	32	実施中	373,642	27,253	70,000 (-)	【H30】道路改良工事 80m、遺跡調査(進捗率66.8%)
11	市道飯田原二日町線歩道設置事業	L=1,100m W=3m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	24	27	完了	227,189			
17	大浦線道路整備事業	L=393m W=13m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	20	完了	106,311			
18	鹿峠村上線道路整備事業	L=385m W=5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	21	完了	91,615			
19	福岡島湯川原線道路整備事業	L=360m W=5m	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	17	20	完了	38,306			
20	栄スマートインターチェンジ整備事業	栄パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置するための取り付け道路の新設、高速道路区域内の整備	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	道路ネットワークの整備	20	25	完了	544,370			
24	特定環境保全公共下水道整備事業(下田地区)	下田地区の特定環境保全公共下水道整備計画面積 A=378ha(事業計画 A=373ha)計画処理人口 7,810人(事業計画 7,830人)	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	上下水道の整備	17	未定	実施中	4,373,612	36,095	105,400 (14,000)	【H30】県道橋梁添架工事 L=120.0m、耐震診断一式ほか 【H29繰越】汚水面整備工事 L=79.2m、県工事負担金 一式
28	防災無線システム整備事業	親局設備一式 遠隔制御設備一式 中継所一式 屋外拡声子局 180局 戸別受信機 400台	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	情報通信基盤等の整備	17	17	完了	457,800			
29	情報通信基盤等整備事業(超高速インターネット回線整備事業)	超高速インターネット使用のための光ファイバー網整備	快適な生活を実現するまちづくり	都市基盤の整備	情報通信基盤等の整備	20	20	完了	75,381			
30	ごみ焼却処理施設建設事業	敷地面積 A=24,000㎡ ごみ焼却処理施設160t/日 リサイクルセンター11t/5h	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	26	完了	10,071,690			
31	し尿処理施設建設事業	敷地面積 A=16,143㎡ し尿処理施設136kl/日	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	衛生環境の整備	17	23	完了	2,744,816			
32	斎場建設事業	敷地面積 A=16,900㎡ 新斎場建設事業 火葬炉 N=5基	快適な生活を実現するまちづくり	生活環境の整備	斎場の整備	17	21	完了	1,529,769			
39	大浦・原・笹岡統合保育所建設事業(下田地区)	敷地面積 A=8,014㎡ 建築延床面積 A=1,450㎡ 定員120名	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	17	18	完了	455,306			
41	子育て拠点施設建設事業	栄庁舎内 延床面積 A=365㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	子育て、子育て支援の充実	20	21	完了	35,456			
44	障がい者拠点施設建設事業	敷地面積 A=6,300㎡ 精神障がい者施設 A=1,000㎡ 知的及び身体障がい者施設 A=1,530㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	22	23	完了	798,807			
45	身体障害者小規模通所授産施設建設事業(下田地区)	法人の施設建設への補助事業 建築延床面積 A=421㎡	健やかに安心して暮らせるまちづくり	福祉の充実	障害者(児)福祉の充実	19	19	完了	8,187			
46	基盤整備促進事業(大浦地区)	排水路整備 L=2,760m	時代の変化…農業を確立するまちづくり	農業の振興	生産基盤の整備	17	17	完了	5,911			
47	新農業水利システム保全対策事業(笹岡地区)	水管橋 400mm L=23m 取付水路一式他	時代の変化…農業を確立するまちづくり	農業の振興	生産基盤の整備	18	20	完了	15,000			

(単位:千円)

番号	事業名	事業概要	施策体系			事業年度(予定)		進捗状況	全体計画 事業費	平成29年度 決算見込額	平成30年度予算額 ※()書きは 平成29年度繰越額	備考 平成30年度事業内容 (平成30.3.31現在の進捗率)
			基本目標	施策の柱	施策	始期	終期					
48	新山村振興等農林漁業特別対策事業(下田地区)	集落道整備 L=536m W=5m	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	農業の振興	生産基盤の整備	17	17	完了	43,700			
51	農業集落排水事業(中谷地区)	処理面積 A=54ha 処理人口 800人	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	農業の振興	環境に調和した 農業、農村の振興	17	19	完了	1,150,373			
52	農業集落排水事業(葎谷地区)	処理面積 A=4.7ha 処理人口 100人	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	農業の振興	環境に調和した 農業、農村の振興	18	21	完了	157,125			
53	農業集落排水事業(牛野尾地区)	処理面積 A=8ha 処理人口 120人	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	農業の振興	環境に調和した 農業、農村の振興	-	-	未着手	-	-	-	-
55	森林管理道塩野淵線開設事業	林道整備 L=3,220m W=4m	時代の変化… 農業を確立する まちづくり	林業の振興	森林資源の保全・活用	17	19	完了	240,137			
56	粟ヶ岳登山道アクセス道路	L=1,000m(橋梁L=30m含む) W=5m 駐車場遺跡広場等	次世代の主力… 産業を創出する まちづくり	観光の振興	観光資源の開発	19	27	完了	180,443			
57	白鳥の郷公苑整備	駐車場A=7,000㎡ 白鳥観察棟A=100㎡	次世代の主力… 産業を創出する まちづくり	観光の振興	観光資源の開発	24	25	完了	83,737			
58	守門岳登山道整備	伐開L=5,300m	次世代の主力… 産業を創出する まちづくり	観光の振興	観光資源の開発	20	21	完了	80,212			
59	吉ヶ平周辺整備事業(下田地域歴史街道整備)	吉ヶ平周辺整備A=60,000㎡	次世代の主力… 産業を創出する まちづくり	観光の振興	観光資源の開発	20	27	完了	129,527			
60	林道濁沢名下線開設事業	林道整備L=2,500m W=4m	次世代の主力… 産業を創出する まちづくり	観光の振興	観光資源の開発	20	31	実施中	430,000	63,802	32,000 (40,600)	【H30】林道開設工事 L=260m 【H29繰越】林道開設工事 L=224m (進捗率92.3%)
61	交流拠点施設整備検討事業〔下田地域〕	道の駅「漢学の里」を核とした交流拠点施設の整備	次世代の主力… 産業を創出する まちづくり	観光の振興	観光資源の開発	22	24	完了	301,231			
71	公民館改築事業(下田地区)	建築延床面積 A=832㎡ 講堂、図書館、調理実習室、学習室、会議室	豊かな心を育み… 実現する まちづくり	生涯学習・スポーツの推進	生涯学習の充実	18	19	完了	246,337			
合 計									24,995,990	127,150	137,400 (54,600)	