

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）

平成29年3月16日

計画の名称		災害に強く安心して暮らせるまちづくり（防災・安全）										重点計画の該当									
計画の期間		平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）					交付対象		三条市												
計画の目標		雨水をはじめとした水害による浸水被害から市民の命とくらしを守るとともに、施設が適正に機能発揮できるよう計画的な修繕や更新に努めることにより安心して暮らせるまちを形成する。																			
計画の成果目標（定量的指標）																					
定量的指標の定義及び算定式		下水道による都市浸水対策の達成率（概ね5～10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積／都市浸水対策を実施すべき区域の面積） 長寿命化計画の策定に併せ施設の耐震診断を実施することにより施設の長寿命化を図るとともに安全で効率的な改築更新を進める。（改築更新等累計事業費／改築更新等に係る総事業費） 【参考指標】 市民満足度調査結果を引用													定量的指標の現況値及び目標値			備考			
															当初現況値	中間目標値	最終目標値				
															(H25当初)	(H27末)	(H29末)				
															38%	38%	63%				
															0箇所 0%	2箇所 25%	2箇所 67%				
		3.1ポイント			—			増加させる													
全体事業費		合計 (A+B+C)	1,771百万円	A	1,771百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C）		0.0%									
交付対象事業																					
A10 下水道事業																					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考		
											H25	H26	H27	H28	H29						
1-A10-204-1	下水道	一般	三条市	直接	三条市	雨水	新設	裏館第1雨水幹線（浸水対策）	L= 0.8km	三条市						1,050		—			
1-A10-204-11	下水道	一般	三条市	直接	三条市	雨水	計画策定	三条下水処理センター長寿命化計画策定（雨水）	計画策定	三条市						10		—	長寿命化		
1-A10-204-12	下水道	一般	三条市	直接	三条市	汚水	計画策定	三条下水処理センター長寿命化計画策定（汚水）	計画策定	三条市						24		—	長寿命化		
1-A10-204-13	下水道	一般	三条市	直接	三条市	雨水	改築	三条下水処理センター改築更新（雨水）	φ1800放流ポンプディグレスタン更新N=2台	三条市						470		策定済	長寿命化		
1-A10-204-14	下水道	一般	三条市	直接	三条市	汚水	改築	三条下水処理センター改築更新（汚水）	最初及び最終沈殿池汚泥掻寄せ機更新	三条市						85		策定済	長寿命化		
1-A10-204-15	下水道	一般	三条市	直接	三条市	雨水	計画策定	三条処理区施設計画見直し（雨水）	A= 1,776ha	三条市						65		—			
1-A10-204-19	下水道	一般	三条市	直接	三条市	雨水	改築	三条下水処理センター耐震診断（雨水）	耐震診断	三条市						17		—			
1-A10-204-20	下水道	一般	三条市	直接	三条市	汚水	改築	三条下水処理センター耐震診断（汚水）	耐震診断	三条市						30		—			
1-A10-204-21	下水道	一般	三条市	直接	三条市	雨水	新設	荒町第2雨水幹線（浸水対策）	L= 0.8km	三条市						20		—			
一般計		8									計（下水道事業）					1,771					
											合計					1,771					
B 関連社会資本整備事業														事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H25	H26	H27	H28	H29							
											合計					0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考				

C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
一般計		0								一般 計					0	
										合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
その他関連する事業																
事業種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
								H25	H26	H27	H28	H29				
合計													0			
										合計					0	

事後評価			
○事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
交付対象者が評価を実施		最終目標値に対する実績値が確定した翌年度	
		公表の方法	
		ホームページによる公表	
○事業効果の発現状況			
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		事業内容の一部変更に伴い、計画の最終目標値に達することはできなかったが、当初予定していた内容について概ね実施することができた。	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）			
○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値/実績値 目標値と実績値に差が出た要因		
1	下水道による都市浸水対策の達成率（概ね5～10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積／都市浸水対策を実施すべき区域の面積）		
	最終目標値	63%	一部区間を他事業で実施することになったため。
	最終実績値	61%	
2	長寿命化計画の策定に併せ施設の耐震診断を実施することにより施設の長寿命化を図るとともに安全で効率的な改築更新を進める。（改築更新等累計事業費／改築更新等に係る総事業費）		
	最終目標値	2箇所 67%	策定された長寿命化計画に則り、総事業費を見直したため。
	最終実績値	2箇所 23%	
3	【参考指標】市民満足度調査結果を引用		
	最終目標値	3.2ポイント以上	近年の豪雨多発に伴い、重要度及びニーズが上昇した分、満足度が低下したため。
	最終実績値	2.9ポイント	
○特記事項（今後の方針等）			
長寿命化計画策定のほか、近年の豪雨多発を踏まえた全体計画及び事業計画の変更が行われた。今後も引続き、新たな計画のもとで下水道施設の整備を着実に進めていく。			