

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年3月6日

計画の名称	1 4. 通学路の安全・安心の確保 (防災・安全)										重点計画の該当		○												
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)					交付対象		三条市																	
計画の目標																									
通学路の要対策箇所に対し、安全対策を行い、安全・安心な通学路を確保する。																									
計画の成果目標 (定量的指標)																									
通学路の要対策箇所について、対策完了率を77%とする。																									
定量的指標の定義及び算定式																									
(対策完了率) = (対策完了箇所数) / (要対策箇所数) × 1 0 0 % 市町村道における通学路の要対策箇所数=22箇所										定量的指標の現況値及び目標値			備考												
										当初現況値	中間目標値	最終目標値													
																				(H25当初)	(H27末)	(H29末)	通学路の要対策箇所における対策		
										27%	—	77%													
全体事業費		合計 (A + B + C + D)		3, 411 百万円		A		3, 409 百万円		B		0 百万円		C		2 百万円		D		0 百万円		効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)		0. 1%	
交付対象事業																									
A 道路事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)		事業内容 (延長・面積等)		市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考						
14-A1	街路	一般	三条市	直接	—	S街路	改築	(都) 新保裏館線 (四日町小学校)		バイパス整備 L=0. 53km		三条市	H25	H26	H27	H28	H29	1, 458							
14-A2	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 諏訪田中割線 (四日町小学校)		歩道整備 L=0. 34km		三条市						38							
14-A3	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(他) 矢田中曽根新田線 (大面小学校)		歩道整備 L=0. 90km		三条市						709							
14-A4	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 支所土場線 (西鱈田小学校)		歩道整備 L=0. 20km		三条市						17							
14-A5	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 興野新光線 (一ノ木戸小学校)		歩道整備 L=0. 22km		三条市						120							
14-A6	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 岡野新田 1 号線 (栄北小学校)		歩道整備 L=1. 31km		三条市						580							
14-A7	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(2) 今井野新田 1 号線 (栄北小学校)		歩道整備 L=1. 40km		三条市						131							
14-A8	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 飯田原二日町線 (飯田、長沢小学校)		歩道整備 L=1. 10km		三条市						167							
14-A9	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 三貫地塚野目 2 号線 (旭小学校)		交差点改良 L=0. 12km		三条市						6							
14-A10	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(2) 医王寺笹巻線 (笹岡小学校)		歩道整備 L=0. 34km		三条市						33							
14-A11	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 新堀 7 号線 (栄中央小学校)		歩道整備 L=0. 30km		三条市						51							
14-A12	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(1) 泉新田 1 号線 (栄北小学校)		歩道整備 L=0. 32km		三条市						65							
14-A13	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(他) 四日町島田線 (嵐南小学校)		歩道整備 L=0. 04km		三条市						20							
14-A14	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(他) 東鱈田諏訪田線 (西鱈田小学校)		側溝蓋掛け L=0. 05km		三条市						7							
14-A15	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(他) 嵐南373号線 (嵐南小学校)		歩道整備 L=0. 04km		三条市						7							
合計																		3, 409							
B 関連社会資本整備事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名		事業内容 (延長・面積等)		市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考							
												H25	H26	H27	H28	H29									
合計																		0							
番号 一体的に実施することにより期待される効果																				備考					

C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考 （ほか小学校）
										H25	H26	H27	H28	H29		
14-C1	道路	一般	三条市	直接	－	効果促進	防犯灯整備事業	防犯灯 20基	三条市						2	
合計														2		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
14-C1	新堀7号線ほか歩道整備と一体的に防犯灯を整備することにより、新たに創出された歩行空間の夜間等における安全・安心の確保を図る。															
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

事後評価				
○事後評価の実施体制、実施時期				
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期		
交付対象者が評価を実施		最終目標値に対する実績値が確定した翌年度		
		公表の方法		
		ホームページによる公表		
○事業効果の発現状況				
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		新保裏館線ほか9箇所の道路整備により、歩行者が安心して通行できるようになったため、安全性向上につながった。		
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記 述）				
○目標値の達成状況				
番号	指標（略称）			
	目標値/実績値		目標値と実績値に差が出た要因	
1				
	最終目標値	77%	要対策箇所（対策必箇所数22箇所、対策完了箇所数10箇所）を実施してきたが、12箇所が事業中または次年度以降の対応となったため、最終実績値が最終目標値を下回る結果となった。本計画期間内に整備できなかった箇所については、引き続き次期計画で事業の推進に努める。	
	最終実績値	45%		
2				
	最終目標値			
	最終実績値			
3				
	最終目標値			
	最終実績値			
○特記事項（今後の方針等）				
今後も引き続き、通学路の要対策箇所に対し、安全・安心な通学路の整備を進めていく。				

計画の名称	14 通学路の安全・安心の確保（防災・安全）	交付対象	三条市
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）		

