

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和05年07月18日

計画の名称	通学路の安全・安心の確保（第2期）（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	三条市													
計画の目標	通学路の要対策箇所に対し、安全対策を行い、安全・安心な通学路を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		3,918	A	3,918	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		R4末
1	通学路の要対策箇所について、対策完了率を100%とする。 市町村道における通学路の要対策箇所数=23箇所 (対策完了率) = (対策完了箇所数) / (要対策箇所数) × 100%	70%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
通学路の要対策箇所における対策														

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（他）矢田中曽根新田線 （大面小学校）	歩道整備 L=0.90km	三条市	■					753		-
	A01-002	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（1）支所土場線 （西鱈 田小学校）（西中踏切）	歩道整備 L=0.20km	三条市	■	■				358		-
	A01-003	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（2）今井野新田1号線 （栄北小学校）	歩道整備 L=1.40km	三条市		■	■	■		394		-
	A01-004	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（他）医王寺笹巻線 （ 笹岡小学校）	歩道整備 L=0.13km	三条市	■	■				114		-
	A01-005	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（1）新堀7号線 （栄中 央小学校）	歩道整備 L=0.30km	三条市	■	■				122		-
A01-006	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（2）四日町島田線 （嵐 南小学校）	歩道整備 L=0.04km	三条市	■	■	■	■		5		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（他）南四日町西本成寺 線 （嵐南小学校）	歩道整備 L=0.01km	三条市	■					30		-
	A01-008	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（1）大島164号線 （須 頃小学校）	歩道整備 L=1.75km	三条市	■	■	■	■		1,728		-
	A01-009	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（2）新田川線（保内小学 校）	歩道整備 L=0.68km	三条市		■	■	■		110		-
	A01-010	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村 道	交安	（ 1 ）三竹柳沢線ほか	歩道整備ほか	三条市				■		304		-
											小計						3,918		
											合計						3,918		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

交付対象者が評価を実施

事後評価の実施時期

最終目標値に対する実績値が確定した翌年度

公表の方法

ホームページによる公表（三条市ホームページ）

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

通学路の要対策箇所に対し歩道整備を実施したことにより、安全・安心な通学路を確保することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

引き続き、安全・安心な通学路の確保に努める。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	通学路の要対策箇所について、対策完了率を 1 0 0 %とする。		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

社会資本総合整備計画

