

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年3月6日

計画の名称	28. 雪や災害に強く安全・安心・快適に暮らせるまちづくりの推進			重点計画の該当
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	三条市	
計画の目標				

既存施設の計画的な修繕、更新と生活道路の整備推進により円滑な道路ネットワークの構築、信頼性の向上を図るとともに犯罪等を防止する基盤整備を行い、雪や災害に強く安全・安心・快適に暮らせる地域を形成する。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 安全な道路管理の推進に対する市民満足度を6.6% (H22) から8.5% (H29) に増加させる。 雪寒対策の充実・強化に対する市民満足度を14.0% (H22) から18.5% (H29) に増加させる。 生活道路の円滑な交通に対する市民満足度を14.7% (H22) から19.0% (H29) に増加させる。 <p>【以下、参考目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 防犯体制の推進に対する市民満足度を14.5% (H22) から増加させる。
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値			備考							
		当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)								
1	市民満足度調査における「安全な道路管理の推進」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。	6.6%	—	8.5%	基幹事業に対する指標							
2	市民満足度調査における「雪寒対策の充実・強化」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。	14.0%	—	18.5%								
3	市民満足度調査における「生活道路の円滑な交通」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。	14.7%	—	19.0%								
4 【参考指標】	市民満足度調査における「防犯体制の推進」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。	14.5%	—	増加	基幹事業と連動した効果促進事業に対する参考指標							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,579 百万円	A	2,321 百万円	B	12 百万円	C	246 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	9.5%

交付対象事業

A 道路事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H25	H26	H27	H28	H29			
28-A1	道路	雪寒	三条市	直接	—	市町村道	雪寒	(1) 新保裏館線ほか	消雪パイプ L=6.4km	三条市						336		
28-A2	道路	雪寒	三条市	直接	—	市町村道	雪寒	(他) 帯織2号線	消雪パイプ L=0.85km	三条市						28		
28-A3	道路	雪寒	三条市	直接	—	市町村道	除雪	(1) 下谷地柳場新田線ほか	除雪 L=201.0km	三条市						75		
28-A4	道路	雪寒	三条市	直接	—	市町村道	除雪(機械)	(他) 五十嵐川左岸堤防線ほか	除雪機械 11台	三条市						117		
28-A6	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	修繕	(1) 新保裏館線ほか	舗装修繕 L=15.4km	三条市						1,105	策定済	
28-A7	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	修繕	(1) 嵐北4 4 3号線ほか	照明灯修繕 N=12基	三条市						9	策定済	
28-A8	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(2) 森町中浦線	道路改良 L=0.56Km	三条市						174		
28-A9	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(2) 森町院内線	道路改良 L=0.92Km	三条市						46		
28-A10	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(1) 鱒田川右岸線	道路改良 L=1.30Km	三条市						22		
28-A11	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	修繕	(1) 西大崎西本成寺線ほか	小型カルバート修繕 L=0.15km	三条市						25		
28-A12	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(2) 柳場白山線	道路改良 L=1.00Km	三条市						69		
28-A13	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(他) 敷田西潟成町線ほか	道路改良 L=0.70Km	三条市						46		
28-A14	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(2) 桑切橋山線	道路改良 L=0.50Km	三条市						49		
28-A16	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(1) 大島164号線	道路改良 L=0.65Km	三条市						10		
28-A17	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	休憩施設整備事業	トイレ新築	三条市						33		
28-A18	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	点検	道路ストックの総点検	道路ストックの総点検	三条市						30		
28-A19	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(1) 岡野新田2号線	道路改良 L=0.49Km	三条市						70		
28-A20	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(他) 新幹線停車場線	交差点改良	三条市						6		
28-A21	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	改築	(他) 田巻床屋脇通り線	橋梁架替 N=1橋	三条市						20		
28-A22	道路	一般	三条市	直接	—	市町村道	交安	(他) 下組本地線	道路改良 L=0.25Km	三条市						30		
28-A23	道路	雪寒	三条市	間接	地元商管理組合	市町村道	雪寒	(他) 嵐北516号線ほか	消雪パイプ整備支援 L=0.96km	三条市						21		
合計																	2,321	

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
28-B1	道路	一般	三条市	直接		公園	都市公園施設整備事業 (災害避難場所)	トイレ修繕	三条市						12	
合計														12		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
1-B1	道路事業(14-A1)と一体的に整備することにより、三条市嵐南地区における災害時の避難場所としての機能強化を図る。															
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H25	H26	H27	H28	H29		
28-C1	道路	一般	三条市	直接	—	防犯灯	防犯灯整備事業	防犯灯 100基	三条市						4	
28-C2	道路	一般	三条市	直接	—	効果促進	須頃地区冠水対策事業	調整池整備 N=1基	三条市						208	
28-C3	道路	一般	三条市	間接	地元経営管理組合	効果促進	消雪パイプ整備支援事業	消雪パイプ整備支援 L=1.52km	三条市						34	
合計														246		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
28-C1	道路事業(28-A13、28-A14)と一体的に防犯灯を整備することにより、夜間の道路を利用する歩行者等の安全・安心の確保を図る。															
28-C2	大島164号線の整備と合わせて調整池を整備することにより、災害時の基幹交通網の確保を図る。															
28-C3	新保裏館線ほか消雪パイプの打換え等と合わせて地区住民の消雪パイプ整備を支援することによって、降雪時の交通の確保を図る。															
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	最終目標値に対する実績値が確定した翌年度
	公表の方法
交付対象者が評価を実施	ホームページによる公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	消雪パイプ敷設事業を始めとする雪害対策、既存施設の計画的な修繕や更新など、生活道路の改善を進めてきたが、市民満足度調査を実施したところ、道路整備に対する市民のニーズが高度化、多様化しており、最終実績値が最終目標値を下回る結果となった。
------------------------------	---

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況(必要に応じて記
述)

○目標値の達成状況

番号	指標(略称)	目標値/実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	市民満足度調査における「安全な道路管理の推進」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。		
	最終目標値	8.5%	交通量の多い道路の舗装修繕が概ね計画通りに進んだため。
	最終実績値	8.7%	
2	市民満足度調査における「雪害対策の充実・強化」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。		
	最終目標値	18.5%	近年の災害級の降雪に伴い、雪害対策に対する需要が増加した分、満足度が低下したため。
	最終実績値	15.2%	
3	市民満足度調査における「生活道路の円滑な交通」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。		
	最終目標値	19.0%	生活道路の円滑な交通環境の整備に対して、市民のニーズが増加した分、満足度が低下したため。
	最終実績値	10.5%	
4	【参考指標】市民満足度調査における「防犯体制の推進」の設問に対し、「満足」または「やや満足」と回答した市民の割合。		
	最終目標値	14.5%以上	近年の一般的な防犯意識の高まりにより、市民のニーズが増加した分、満足度が低下したため。
	最終実績値	13.4%	

○特記事項(今後の方針等)

今後も次期計画の中で引き続き雪害対策、道路整備及び既存施設の計画的な修繕や更新を促進し、市民満足度の向上を図る。

計画の名称	28 雪や災害に強く安全・安心・快適に暮らせるまちづくりの推進		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	三条市

