

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年02月20日

計画の名称	三条市における子どもから高齢者まで安心して集える公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和02年度（3年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	三条市													
計画の目標	避難地となる公園を利用者が安心・安全に利用できるよう、公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設を改築・更新することにより、災害に強く安心して利用できる公園づくりを行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		120	A	120	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30末	R1末	R2末
1	長寿命化計画に基づき長寿命化対策を実施した施設割合を13%（H30末）から100%（R2末）にする。			
	公園施設長寿命化計画における長寿命化対策を実施した公園施設の割合＝長寿命化対策公園施設数／長寿命化対策対象公園施設数（H29年度末における健全度調査による判定Dもしくは耐用年数の9割を超過した公園施設を対象）	13%	75%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	三条市	直接	三条市	-	-	都市公園安全・安心対策 事業（三条市）	長寿命化対策（大崎山公園ほ か 1 公園における園路更新、 遊具更新等）	三条市	■	■	■			120		策定済
		長寿命化対策（120.0百万）																	
											小計						120		
											合計						120		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

三条市建設部建設課

事後評価の実施時期

令和6年2月

公表の方法

インターネットによる公表（三条市ホームページ）

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

老朽化した都市公園の遊戯施設、運動施設の更新を計画的に実施したことで、こどもから高齢者まで安心して集える環境が整った。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

公園における重大事故発生のリスク低減に当たっては、継続的な施設改修が必要となるため、整備計画期間終了後も、長寿命化修繕計画に基づき、継続して整備事業に取り組んでいく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	%		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

平成30年度～令和2年度 公園長寿命化計画（非重点）

計画の名称：三条市における子どもから高齢者まで安心して集える公園づくり（防災・安全）

位置図

